



# Aufheizprotokoll

## Aufheizprotokoll für maxit floor 4065 Schnellzementestrich auf Warmwasser-Fußbodenheizsystem

Bauherr: \_\_\_\_\_  
Baustelle: \_\_\_\_\_

Heizungsbauer: \_\_\_\_\_  
Bauleiter: \_\_\_\_\_

Heizsystem: \_\_\_\_\_  
Estricheinbau am: \_\_\_\_\_

mittl. Estrichdicke: \_\_\_\_\_ mm  
Heizelementüberdeckung: \_\_\_\_\_  
min.: \_\_\_\_\_ mm max.: \_\_\_\_\_ mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 3 Tag halten	
Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 55 °C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max. eingestellt, für 4 Tage halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung gehalten	Für 4 Tage gehalten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Heizungsbauer

### Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

Mit dem Aufheizen ist frühestens nach 3 Tagen zu beginnen.