



Aufheizprotokoll

Aufheizprotokoll für maxit floor 4080 Schnellzement auf Warmwasser-Fußbodenheizsystem

Bauherr: _____
Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____
Bauleiter: _____

Heizsystem: _____
Estricheinbau am: _____

mittl. Estrichdicke: _____ mm
Heizelementüberdeckung: _____
min.: _____ mm max.: _____ mm

| Ablauf des Funktionsheizens | Maßnahme | Datum/Uhrzeit/Unterschrift |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur | Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 3 Tag halten | |
| Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 55 °C) nach 72 Stunden | Vorlauftemperatur auf T max. eingestellt, für 4 Tage halten | |
| Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung | Für 4 Tage gehalten | |
| Beenden des Funktionsheizens | Heizung abgestellt | |
| Umgebungstemperatur erreicht | Heizung bleibt abgestellt | |

Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum, Unterschrift Heizungsbauer

Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

Mit dem Aufheizen ist frühestens nach 3 Tagen zu beginnen.