

## Aufheizprotokoll

### Aufheizprotokoll zum Funktionsheizen für maxit plan 4193 Calciumsulfat-Dünnestrich auf Warmwasser-Fußbodenheizsystem auf Trennlage oder Dämmung

Bauherr: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Heizungsbauer: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Baustelle: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Bauleiter: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Heizsystem: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	mittl. Estrichdicke: <input style="width: 90%;" type="text"/> mm
Estricheinbau am: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Heizelementüberdeckung: <input style="width: 90%;" type="text"/> min.: <input style="width: 20%;" type="text"/> mm max.: <input style="width: 20%;" type="text"/> mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau	Vorlauftemperatur auf 40 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung auf maximale Vorlauf- temperatur (max. 55 °C) 24 Stunden nach Aufheizbeginn	Vorlauftemperatur auf 55 °C eingestellt, pro 5 mm Schichtdicke für 1 Tag halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung	für _____ Tag gehalten	
Beenden des Funktionsheizens nach Erreichen der schichtdickenabhängigen Haltezeit	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

maxit plan 4193 kann schon 24 Stunden nach dem Einbau aufgeheizt werden. Belegreife bei  $\leq 0,5$  CM-% erreicht.