



Aufheizprotokoll

Aufheizprotokoll zum Funktionsheizen für maxit plan 434 Schnellzementestrich auf Warmwasser-Fußbodenheizsystem

Bauherr: _____
Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____
Bauleiter: _____

Heizsystem: _____
Estricheinbau am: _____

mittl. Estrichdicke: _____ mm
Heizelementüberdeckung: _____
min.: _____ mm max.: _____ mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 3 Tag halten	
Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 55 °C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max. eingestellt, für 4 Tage halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung	für 4 Tage gehalten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum, Unterschrift Heizungsbauer

Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

Mit dem Aufheizen ist frühestens nach 3 Tagen zu beginnen.