

Aufheizprotokoll

Aufheizprotokoll für maxit floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich auf dünnschichtigen Kapillarrohr Fußbodenheizsystemen im Verbund

Bauherr: _____

 Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____

 Bauleiter: _____

Heizsystem: _____

 Estricheinbau am: _____

mittl. Estrichdicke: _____ mm
 Hezelementüberdeckung: _____
 min.: _____ mm max.: _____ mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 7 Tage nach Einbau mit 20 °C Heizleistung	Heizleistung auf 20 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Heizleistung nach 24 Stunden um 3 °C	Heizleistung auf 23 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Heizleistung nach 24 Stunden um 3 °C	Heizleistung auf 26 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Heizleistung nach 24 Stunden um 3 °C	Heizleistung auf 29 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung auf max. Heizleistung nach 24 Stunden um 3 °C	Heizleistung auf 32 °C eingestellt, pro 5 mm Schichtd. f. 1 Tag halten	
Heizleistung ohne Nachtabsenkung	für _____ Tage gehalten	
Senkung der Heizleistung nach Erreichen der schichtdickenabhängigen Haltezeit um 5 °C	Heizleistung auf 27 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Senkung der Heizleistung nach 24 Stunden um 5 °C	Heizleistung auf 22 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum, Unterschrift Heizungsbauer

Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

maxit floor 4310 ist 24 Stunden nach dem Einbau fachgerecht mit maxit floor 4790 zu beschichten.

Mit dem Aufheizen ist frühestens 7 Tage nach dem Einbau zu beginnen. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden belegreif.