

## Aufheizprotokoll

**Aufheizprotokoll für maxit floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich –  
schnell auf Warmwasser-Fußbodenheizsystemen der Bauart B mit Wärmeleitblechen  
sowie dünn-schichtige Elektro-, Kapillarrohr- und Warmwasserfußbodenheizsysteme im Verbund**

Bauherr: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Heizungsbauer: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Baustelle: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Bauleiter: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Heizsystem: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	mittl. Estrichdicke: <input style="width: 80%;" type="text"/> mm
Estricheinbau am: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>	Heizelementüberdeckung: <input style="width: 90%;" type="text"/> min.: <input style="width: 15%;" type="text"/> mm max.: <input style="width: 15%;" type="text"/> mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 24 Stunden nach Einbau* mit 25 °C Vorlauftemperatur/Heizleistung	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 1 Tag halten	
Vorlauftemperatur/Heizleistung ohne Nachtabsenkung	für _____ Tag gehalten	
Beenden des Funktionsheizens nach Erreichen der schichtdickenabhängigen Haltezeit	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Bauherr/Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“ Mai 2020 kostenloser Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

maxit floor 4320 ist frühestens 24 Stunden nach dem Einbau aufzuheizen. Für den Fall, dass ein unmittelbares Funktionsheizen und sofortiges Belegen nicht vorgesehen ist, muss maxit floor 4320, möglichst früh – aber spätestens 24 Stunden nach dem Einbau, fachgerecht mit maxit floor 4790 beschichtet werden. Bei Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden für alle Beläge, außer Parkett und Laminat, belegreif und sollte möglichst zeitnah belegt werden. Parkett und Laminat können 7 Tage nach Einbau von maxit floor 4320 verlegt werden.

Die Nutzung/Inbetriebnahme der Fußbodenheizung darf aber erst 28 Tage nach dem Einbau erfolgen