

**Protokol o funkčním vytápění podlahové samonivelační stěrky připojené k podkladu maxit floor 4160 na tenkovrstvé teplovodním podlahovém vytápění**

**Stavebník:**

**Stavba:**

**Zhotovitel vytápění:**

**Stavbyvedoucí:**

**Otopný systém:**

**Zhotovení potěru dne:**

**Průměrná tloušťka potěru:** mm

**Překrytí otopných elementů stěrkou: > 5-10 mm \*\***

**min:** mm      **max:** mm

<b>Průběh funkčního vytápění</b>	<b>Úkon</b>	<b>Datum/čas/podpis</b>
Počátek vytápění nejdříve po 24 hodinách od zhotovení stěrky se vstupní teplotou vody 25° C.	Vstupní teplotu otopné vody nastavit na 25° C, na každých 20 mm stěrky udržovat 24 hodin.	
Vytápění udržováno bez noční odstávky.	po dobu ____ dní.	
Ukončení funkčního vytápění po dosažení předepsané doby dle tloušťky vrstvy.	Vytápění odstavit z provozu.	
Dosažení teploty okolí	Vytápění zůstává odstavené	

\*\* Při překrytí otopných elementů pouze o 5 mm na povrchu mohou objevit nerovnosti, které nepředstavují pro pokládku dlažby žádný problém. Pro jiné krytiny může být potřeba povrch přestěrkovat.

\_\_\_\_\_  
Datum/Podpis stavebníka/Architekta

\_\_\_\_\_  
Datum/Podpis zhotovitele vytápění

**Upozornění:**

U vytápěných podlah je nutné vést Protokol o funkčním vytápění protokol, který se předkládá zhotoviteli nášlapné vrstvy. Pokyny ke koordinaci všech zúčastněných pracovníků při projektování a realizaci jsou uvedeny v publikaci „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“, Vydání květen 2011, lze zdarma získat na internetové stránce: [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de).

**Vytápění je možné zahájit nejdříve po 24 hodinách. V případě, že není plánováno okamžité funkční vytápění a okamžité položení podlahové krytiny, musí být stěrka maxit floor 4160 důkladně natřena nátěrem maxit floor 4790, a to co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin po vylití. Po ukončení funkčního vytápění je podlaha připravena k pokládce všech krytin kromě dřevěných a laminátových a měla by být pokryta co nejdříve. Dřevěné a laminátové krytiny lze pokládat 7 dní po vylití. Zprovoznění podlahového vytápění se může provést až 28 dní po vylití.**